

ANEXO B**Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Caçador****REATIVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA MUNICIPAL
DE CAÇADOR****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DO ITEM |
|--|----------------------|----------------------|
|--|----------------------|----------------------|

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| SEMANA 1 | remoção de todo o sistema de iluminação obsoleto | R\$ 9.687,83 |
| | abertura das valas para instalação da rede de eletrodutos e caixas de passagem | |
| SEMANA 2 | passagem do cabeamento | R\$ 9.687,83 |
| | instalação do posteamento e refletores no perímetro da pista, com o devido aterramento das massas | |
| | Instalação da iluminação de destaque nos portais de entrada; | |
| SEMANA 3 | instalação do quadro de comando | R\$ 9.687,83 |
| | conexão do sistema ao padrão de entrada de energia | |
| | testes finais de todo o sistema | |
| | limpeza geral das obras e serviços | |
| | TOTAL DO PERÍODO (R\$) | 29.063,48 |

Caçador, 7 de agosto de 2018