



PROJETO: ABATEDOURO DE PEIXES

OBJ.: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ABATEDOURO DE PEIXES

END.: HORTOFLORESTAL MUNICIPAL - CAÇADOR-SC

ÁREA: 109,20 m²

DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS		
					MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado *N.22, adesivada - 2,00x1,00m	m ²	2,00	738,00	2,00	738,00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m ²	6,00	5.562,18	6,00	5.562,18	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas	m	53,20	3.229,77	53,20	3.229,77	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
1.4	Kit cavalete para medição de água - entrada principal em PVC soldável DN 25mm (3/4") - fornecimento e instalação	un	1,00	159,37	1,00	159,37	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
1.5	Hidrômetro DN 25mm (3/4"). 5,0m ³ /h - fornecimento e instalação	un	1,00	238,16	1,00	238,16	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
1.6	Poste, ligação de energia, padrão CELESC, entrada trifásica	un	1,00	3.075,00	1,00	3.075,00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
SERVIÇOS PRELIMINARES				13.002,48															
2.1	Escavação mecânica em vala de material de 2a. Categoria até 2,00m, com escavadeira hidráulica	m ³	26,86	311,84	26,86	311,84	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas	m ³	0,83	476,15	0,83	476,15	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, madeira serrada	m ²	18,76	1.536,07	18,76	1.536,07	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilar de arranque, madeira serrada	m ²	14,40	1.179,07	14,40	1.179,07	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.5	Armação de sapata e pilar de arranque - aço CA 50 - 8,0mm	kg	127,00	1.590,04	127,00	1.590,04	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.6	Armação de sapata e pilar de arranque - aço CA 50 - 10,0mm	kg	156,60	1.694,41	156,60	1.694,41	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.7	Armação de sapata e pilar de arranque - aço CA 50 - 12,5mm	kg	20,40	182,58	20,40	182,58	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.8	Armação de sapata e pilar de arranque - aço CA 50 - 16,0mm	kg	35,80	292,84	35,80	292,84	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.9	Armação de sapata e pilar de arranque - aço CA 60 - 5,0mm	kg	41,40	671,51	41,40	671,51	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.10	Concretagem de sapatas e pilares de arranque - C-30 MPa - com uso de bombas - lançamento, adensamento e acabamento	m ³	5,48	2.877,66	5,48	2.877,66	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.11	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame, madeira serrada - e=25,00mm	m ²	80,06	6.555,31	80,06	6.555,31	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.12	Armação viga baldrame - aço CA 50 - 10,0mm	kg	282,80	3.059,90	282,80	3.059,90	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.13	Armação de viga baldrame- aço CA 50 - 12,5mm	kg	80,90	724,06	80,90	724,06	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.14	Armação viga baldrame - aço CA 60 - 5,0mm	kg	95,30	1.600,09	95,30	1.600,09	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
2.15	Concretagem de vigas baldrame - C 30 MPa - com uso de bombas - lançamento, adensamento e acabamento	m ³	5,00	2.585,95	5,00	2.585,95	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
INFRAESTRUTURA				25.337,48															
3.1	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pilares e vigas retangular, madeira serrada	m ²	140,00	11.463,20	-	0%	140,00	11.463,20	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
3.2	Armação de pilares e vigas - aço CA 50 - 10,0mm	kg	507,10	4.751,53	-	0%	507,10	4.751,53	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
3.3	Armação de pilares e vigas - aço CA 50 - 12,5mm	kg	40,40	315,12	-	0%	40,40	315,12	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
3.4	Armação de pilares e vigas - aço CA 50 - 16,0mm	kg	41,40	296,01	-	0%	41,40	296,01	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
3.5	Armação de pilares e vigas - aço CA 60 - 5,0mm	kg	160,40	2.117,28	-	0%	160,40	2.117,28	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		

DATA:			1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QDTADE	VALOR TOTAL	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%
					PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
3.6	Concretagem de pilares e vigas - C 25MPa - com uso de bombas - lançamento, adensamento e acabamento	m³	7,70	3.829,06	-	0%	7,70	3.829,06	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
SUPRAESTRUTURA				22.772,20															
4.1	Impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante	m²	80,06	3.276,86	-	0%	80,06	3.276,86	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
4.2	Impermeabilização de superfícies com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	93,22	3.479,90	-	0%	-	0%	-	0%	93,22	3.479,90	100%	-	0%	-	-	-	0%
IMPERMEABILIZAÇÕES				6.756,76															
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39cm	m²	332,26	26.451,22	-	0%	332,26	26.451,22	100%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%
5.2	Verga/contraverga e cinta, moldada in loco em concreto - vergas/contravergas e cinta parede banheiro	m	68,70	4.680,53	-	0%	68,70	4.680,53	100%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%
PAREDES E PAINÉIS				31.131,75															
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m²	252,76	1.031,26	-	0%	-	0%	252,76	1.031,26	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
6.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em faces internas das paredes, espessura 10mm, com execução de taliscas	m²	252,76	5.146,19	-	0%	-	0%	252,76	5.146,19	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
6.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	m²	205,88	1.873,51	-	0%	-	0%	205,88	1.873,51	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
6.4	Emboço ou massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em panos de fachada, espessura 25mm, com a presença de vãos	m²	205,88	11.133,99	-	0%	-	0%	205,88	11.133,99	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
6.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura interna das paredes - incluindo rejunte	m²	371,46	25.352,15	-	0%	-	0%	371,46	25.352,15	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
6.6	Peitoril em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm	m	16,25	1.552,69	-	0%	-	0%	16,25	1.552,69	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%
REVESTIMENTO DE PAREDES				46.089,79															

DATA:			1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QDTADE	VALOR TOTAL	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	
					PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
7.1	Porta de alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição, fixação com parafusos (0,70x2,10, 0,80x2,10, 0,90x2,10m)	m²	17,22	13.792,53	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17,22	13.792,53	100%			
7.2	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, incluindo execução de furo - fornecimento e instalação	un.	11,00	1.483,24	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11,00	1.483,24	100%			
7.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,80x2,10m, espessura de 3,50cm, incluindo dobradiças, montagem, instalação, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	un.	3,00	2.803,08	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3,00	2.803,08	100%			
7.4	Janela alumínio basculante, com vidros, batente, ferragens, acabamentos - completa - fornecimento e instalação	m²	1,50	852,98	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1,50	852,98	100%			
7.5	Janela alumínio correr 4f, com vidros, batente, ferragens, acabamentos, incluindo tela de proteção contra vetores - completa - fornecimento e instalação	m²	7,00	2.883,23	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7,00	2.883,23	100%			
7.6	Janela alumínio tipo guilhotina veneziana - para ósculo - com batente, ferragens, acabamentos - completa - fornecimento e instalação	m²	5,95	4.765,71	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5,95	4.765,71	100%			
ESQUADRIAS E FERRAGENS				26.580,77																
8.1	Telhamento com telha fibrocimento e=6mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	163,40	6.779,47	-	0%	-	0%	163,40	6.779,47	100%	-	0%	-	-	-	0%			
8.2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, para telha ondulada de fibrocimento incluso transporte vertical	m²	147,92	3.842,96	-	0%	-	0%	147,92	3.842,96	100%	-	0%	-	-	-	0%			
8.3	Fabricação e instalação de tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 4m, para telha de fibrocimento	un.	6,00	8.268,90	-	0%	-	0%	6,00	8.268,90	100%	-	0%	-	-	-	0%			
8.4	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, corte 50cm	m	34,40	2.757,50	-	0%	-	0%	-	0%	34,40	2.757,50	100%	-	-	-	0%			
8.5	Tubo PVC série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado	m	20,00	652,40	-	0%	-	0%	-	0%	20,00	652,40	100%	-	-	-	0%			
8.6	Joelho 90 graus, PVC, série, R, água pluvial, DN 100mm	un.	16,00	524,80	-	0%	-	0%	-	0%	16,00	524,80	100%	-	-	-	0%			
8.7	Joelho 45 graus, PVC, série, R, água pluvial, DN 100mm	un.	2,00	54,34	-	0%	-	0%	-	0%	2,00	54,34	100%	-	-	-	0%			
8.8	Caixa de passagem água pluvial - pré moldado DN 60cm	un.	4,00	1.036,80	-	0%	-	0%	-	0%	4,00	1.036,80	100%	-	-	-	0%			
8.9	Forro de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação e roda-forro	m²	95,56	4.850,63	-	0%	-	0%	-	0%	95,56	4.850,63	100%	-	-	-	0%			
COBERTURA E FORRO				28.767,80																
9.1	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm	m	39,75	575,98	-	0%	-	0%	39,75	575,98	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.2	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm	m	39,75	562,86	-	0%	-	0%	39,75	562,86	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.3	Tubo PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação	m	4,45	61,94	-	0%	-	0%	4,45	61,94	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.4	Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação	m	75,20	670,78	-	0%	-	0%	75,20	670,78	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.5	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32mmx1", instalado em reservatório de água de edificação - fornecimento e instalação	un	2,00	40,18	-	0%	-	0%	2,00	40,18	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.6	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25mmx3/4, instalado em reservatório de água de edificação - fornecimento e instalação	un	1,00	17,40	-	0%	-	0%	1,00	17,40	100%	-	0%	-	-	-	0%			
9.7	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação	un	1,00	38,76	-	0%	-	0%	1,00	38,76	100%	-	0%	-	-	-	0%			

DATA:				1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QTTDADE	VALOR TOTAL	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%
					PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
9.8	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação	un	2,00	45,58	-	0%	-	0%	2,00	45,58	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.9	Registro de gaveta, 1", soldavel, com acabamento e canopla cromados - fornecido e instalado	un	6,00	561,48	-	0%	-	0%	-	0%	6,00	561,48	100%	-	-	0%	-	-	0%
9.10	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em reservação de água - fornecimento e instalação	un	1,00	9,20	-	0%	-	0%	1,00	9,20	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.11	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	17,00	77,18	-	0%	-	0%	17,00	77,18	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.12	Joelho 90 graus, PVC, soldável, com bucha de latão, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	10,00	143,80	-	0%	-	0%	10,00	143,80	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.13	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em reservação de água - fornecimento e instalação	un	1,00	13,39	-	0%	-	0%	1,00	13,39	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.14	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	7,00	88,27	-	0%	-	0%	7,00	88,27	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.15	Te, com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	5,00	62,55	-	0%	-	0%	5,00	62,55	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.16	Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	5,00	71,20	-	0%	-	0%	5,00	71,20	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.17	Caixa d'água em polietileno para 2.000 litros, com tampa	un	1,00	813,74	-	0%	-	0%	1,00	813,74	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.18	Torneira de boia, roscável, 1, fornecimento e instalação	un	1,00	38,11	-	0%	-	0%	1,00	38,11	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.19	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm - fornecimento e instalação	m	39,35	815,73	-	0%	-	0%	39,35	815,73	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.20	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm - fornecimento e instalação	m	24,90	238,79	-	0%	-	0%	24,90	238,79	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.21	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm - fornecimento e instalação	un	17,00	269,45	-	0%	-	0%	17,00	269,45	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.22	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm - fornecimento e instalação	un	10,00	58,80	-	0%	-	0%	10,00	58,80	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.23	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm - fornecimento e instalação	un	2,00	22,76	-	0%	-	0%	2,00	22,76	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.24	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,00	26,86	-	0%	-	0%	2,00	26,86	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.25	Caixa sifonada, PVC, DN 150x150x50mm, junta elástica - fornecimento e instalação - com fechamento	un	8,00	226,32	-	0%	-	0%	8,00	226,32	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.26	Caixa de inspeção em concreto pré moldado, com tampa, 60x60x60cm	un	8,00	2.073,60	-	0%	-	0%	8,00	2.073,60	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.27	Caixa de gordura dupla, em blocos de concreto com tampa, capacidade 126l - 0,4x0,70x0,80m	un	1,00	517,53	-	0%	-	0%	1,00	517,53	100%	-	-	0%	-	-	-	-	0%
9.28	Tanque séptico circular, em anéis de concreto pré moldado - Fossa	un	1,00	2.101,43	-	0%	1,00	2.101,43	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	0%
9.29	Tanque séptico circular, em anéis de concreto pré moldado - Filtro	un	1,00	1.436,86	-	0%	1,00	1.436,86	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	0%
9.30	Sumidouro 8,00m³	un	1,00	1.436,86	-	0%	1,00	1.436,86	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	0%
9.31	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada - louça branca - fornecimento e instalação	un	2,00	866,58	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	2,00	866,58	100%
9.32	Assento para vaso sanitário	un	2,00	56,92	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	2,00	56,92	100%

DATA:				1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QTTDADE	VALOR TOTAL	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%
					PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
9.33	Lavatório de mãos com coluna, branco, incluindo sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm, com torneira cromada de fechamento automatico	un	5,00	1.712,35	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	5,00	1.712,35	100%
9.34	Tanque de louça branca com coluna, 30l, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado - fornecimento e instalação	un	1,00	779,30	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	1,00	779,30	100%
9.35	Torneira cromada, de parede, 1/2 ou 3/4 - fornecimento e instalação	un	1,00	24,91	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	1,00	24,91	100%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				16.557,45															
10.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00	566,55	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	1,00	566,55	100%
10.2	Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	11,00	1.750,21	-	-	0%	-	-	0%	11,00	1.750,21	100%	-	-	0%	-	-	0%
10.3	Ponto de iluminação incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00	563,34	-	-	0%	-	-	0%	3,00	563,34	100%	-	-	0%	-	-	0%
10.4	Ponto de iluminação incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	2,00	354,96	-	-	0%	-	-	0%	2,00	354,96	100%	-	-	0%	-	-	0%
10.5	Ponto de tomada incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	34,00	6.458,64	-	-	0%	-	-	0%	34,00	6.458,64	100%	-	-	0%	-	-	0%
10.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A - fornecimento e instalação	un	10,00	177,50	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	10,00	177,50	100%
10.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A - fornecimento e instalação	un	12,00	322,92	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	12,00	322,92	100%
10.8	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50A - fornecimento e instalação	un	1,00	77,88	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	1,00	77,88	100%
10.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	500,00	2.345,00	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	500,00	2.345,00	100%
10.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	450,00	3.928,50	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	450,00	3.928,50	100%
10.11	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	250,00	3.400,00	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	250,00	3.400,00	100%
10.12	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 25W, completas, fornecimento e instalação	un	30,00	2.909,10	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	30,00	2.909,10	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				22.854,60															
11.1	Sub-base em brita nº2 (espessura 6cm) - piso	m³	5,73	705,94	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	5,73	705,94	100%	-	-	0%
11.2	Piso em concreto, com concreto moldado in loco, usinado, espessura 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada CA-60 - 5mm - incluindo lona	m²	95,56	7.574,09	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	95,56	7.574,09	100%	-	-	0%
11.3	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto - piso interno	m³	7,64	288,79	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	7,64	288,79	100%	-	-	0%
11.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, aderido, espessura 2cm	m²	95,56	4.263,89	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	95,56	4.263,89	100%	-	-	0%
11.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado extra de dimensões 45x45cm aplicada - incluindo rejunte	m²	95,56	4.023,08	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	95,56	4.023,08	100%
11.6	Rodapé cerâmico de 7,00cm de altura com placas tipo extra esmaltadas, para cerâmicas de 45x45cm	m	26,30	190,94	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	26,30	190,94	100%
11.7	Sub-base em brita nº2 (espessura 6cm) - passeio/calçada	m³	2,71	333,87	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	2,71	333,87	100%

DATA:				1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QTTDADE	VALOR TOTAL	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%	MATERIAL	VALOR	%		
					PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
11.8	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional	m³	2,71	1.609,58	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2,71	1.609,58	100%				
11.9	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto - passeio/calçada	m³	2,71	102,44	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2,71	102,44	100%				
11.10	Soleira em granito, largura 20cm, espessura 2,0cm	m	6,95	664,07	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6,95	664,07	100%				
PISOS E PAVIMENTAÇÕES				19.756,69																	
12.1	Aplicação de fundo selador ACRÍLICO em paredes externas	m²	205,88	636,17	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	205,88	636,17	100%				
12.2	Aplicação manual de pintura com tinta latex ACRILICA em paredes, duas demãos - paredes externas	m²	205,88	3.464,96	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	205,88	3.464,96	100%				
12.3	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão - paredes internas	m²	105,20	321,91	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	105,20	321,91	100%				
12.4	Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demãos - paredes internas	m²	105,20	1.292,91	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	105,20	1.292,91	100%				
12.5	Pintura esmalte acetinado em porta de madeira, duas demãos sobre fundo nivelador branco - incluindo fundo	m²	15,12	473,71	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15,12	473,71	100%				
PINTURA				6.189,66																	
13.1	Extintor PQS 4kg - fornecimento e instalação, incluindo placas	un	2,00	308,12	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2,00	308,12	100%				
13.2	Sinalização de abandono de local - 30 lâmpadas de LED 2W bloco aut.	un	2,00	68,34	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2,00	68,34	100%				
13.3	Sinalização de abandono de local - placas fotoluminescentes	un	4,00	106,36	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4,00	106,36	100%				
13.4	Luminaria de emergencia - 30 lâmpadas LED 2W - bloco autômo	un	4,00	136,68	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4,00	136,68	100%				
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO				619,50																	
14.1	Papeleira de parede - papel higienico	un	2,00	93,70	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2,00	93,70	100%				
14.2	Papeleira de parede - papel toalha	un	5,00	234,25	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5,00	234,25	100%				
14.3	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido	un	5,00	372,30	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5,00	372,30	100%				
COMPLEMENTOS				700,25																	
15.1	Limpeza de piso ceramico e concreto	m²	95,56	193,99	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	95,56	193,99	100%				
15.2	Limpeza de revestimento ceramico	m²	371,46	312,03	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	371,46	312,03	100%				
SERVIÇOS FINAIS				506,02																	
TOTAL				267.623,20	38.339,96	14,33%	62.155,96	23,23%	81.689,03	30,52%	26.750,56	10,00%	58.687,69	21,93%							