



# INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PONTE PÊNSIL METÁLICA (PARQUE CENTRAL / BEIRA-RIO)

Especificações e Serviços	Qtidade	Valor total	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>11.018,76</b>	<b>100,00</b>	<b>11.018,76</b>				
1.1 PLACA DE OBRA	3,60	1.490,83	100,00	1.490,83				
1.2 PROJETOS EXECUTIVOS	3,60	9.527,93	100,00	9.527,93				
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>		<b>68.712,73</b>			<b>100,00</b>	<b>68.712,73</b>		
2.1 FUNDAÇÕES PARA PONTE E PARA ANCORAGEM DE CABOS	1,00	68.712,73			100,00	68.712,73		
<b>3 SUPRAESTRUTURA</b>		<b>320.994,89</b>			<b>100,00</b>	<b>320.994,89</b>		
3.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA PONTE PÊNSIL	1,00	320.994,89			100,00	320.994,89		
<b>4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>44.635,56</b>					<b>100,00</b>	<b>44.635,56</b>
4.1 TABULEIRO/ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA	1,00	44.369,16					100,00	R\$ 44.369,16
4.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,00	266,40					100,00	R\$ 266,40
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>445.361,94</b>	<b>2,47</b>	<b>11.018,76</b>	<b>87,50</b>	<b>389.707,62</b>	<b>10,02</b>	<b>44.635,56</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>445.361,94</b>	<b>2,47</b>	<b>11.018,76</b>	<b>89,98</b>	<b>400.726,38</b>	<b>100,00</b>	<b>445.361,94</b>