



INSTITUTO DE PESQUISA
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR



PROJETO: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

END.: RUA OSÓRIO TIMERMANN

ÁREA: 636,53

DATA: 15/05/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES		53.311,73	R\$ 26.655,87	50%	R\$ 26.655,87	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
PAREDES E PAINÉIS		45.654,66	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.827,33	50%	R\$ 22.827,33	50%	R\$ -		R\$ -		
ESQUADRIAS		19.153,87	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.576,94	50%	R\$ 9.576,94	50%	R\$ -		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		26.851,10	R\$ -		R\$ 5.370,22	20%	R\$ 5.370,22	20%	R\$ 10.740,44	40%	R\$ 2.685,11	10%	R\$ 2.685,11	10%	
REVESTIMENTO		155.015,72	R\$ -		R\$ -		R\$ 46.504,72	30%	R\$ 46.504,72	30%	R\$ 31.003,14	20%	R\$ 31.003,14	20%	
PAVIMENTAÇÃO		19.060,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.530,15	50%	R\$ 9.530,15	50%	R\$ -		
PREVENTIVO DE INCÊNDIO		1.837,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 918,65	50%	R\$ 918,65	50%	
COBERTURA		128.359,76	R\$ 12.835,98	10%	R\$ 89.851,83	70%	R\$ 25.671,95	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
COMPLEMENTARES		10.722,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.722,79	100%	
SERVIÇOS FINAIS		684,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 684,78	100%	
		TOTAL	460.652,02	R\$ 39.491,84	9%	R\$ 121.877,92	26%	R\$ 100.374,22	22%	R\$ 99.179,57	22%	R\$ 53.713,99	12%	R\$ 46.014,47	10%
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 39.491,84	9%	R\$ 161.369,77	35%	R\$ 261.743,99	57%	R\$ 360.923,56	78%	R\$ 414.637,55	90%	R\$ 460.652,02	100%	