



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2623.0352.357-	Nº SICONV	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PAC II - FNHIS - Urbanização, Regularização e Integração de	AÇÃO / MODALIDADE Melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários	RECURSO OGU PAC
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caçador			MUNICÍPIO / UF Caçador/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Loteamento Nossa Senhora Salete	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Obras de Infraestrutura, Equipamento Comunitário, Recuperação de Área Degradada				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAC Caçador	REPASSE 1.165.998,61
				CONTRAPARTIDA 89.405,79	INVESTIMENTO 1.255.404,40

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto	Parcela 1 Executado	Parcela 2 nov-19	Parcela 3 dez-19	Parcela 4 jan-20	Parcela 5 fev-20	Parcela 6 mar-20
				1	out-19						
			-	(%)		57,41%	8,85%	12,04%	13,99%	3,18%	4,53%
			-	Repasse (R\$)		720.667,66	92.563,18	125.875,34	146.265,00	33.312,17	47.315,26
			-	CP Fin. (R\$)		0,00	18.583,22	25.271,06	29.364,54	6.687,83	9.499,14
			-	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)		720.667,66	111.146,40	151.146,40	175.629,54	40.000,00	56.814,40
			-	(%)		57,41%	66,26%	78,30%	92,29%	95,47%	100,00%
			1.165.998,61	Repasse (R\$)		720.667,66	813.230,84	939.106,18	1.085.371,18	1.118.683,35	1.165.998,61
			89.405,79	CP Fin. (R\$)		0,00	18.583,22	43.854,28	73.218,82	79.906,65	89.405,79
			0,00	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.255.404,40	Acum. Inv. (R\$)		720.667,66	831.814,06	982.960,46	1.158.590,00	1.198.590,00	1.255.404,40
1	Meta 1.	Construção de um CRAS	284.698,83	Acumulado (%)		100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)		284.698,83					
1	Meta 2.	Pavimentação Rua Projetada A	262.968,83	Acumulado (%)		100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)		262.968,83					
1	Meta 3.	Recuperação Ambiental	534.736,74	Acumulado (%)		0,00%	20,79%	49,05%	81,89%	89,38%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)		0,00	111.146,40	262.292,80	437.922,34	477.922,34	534.736,74
1	Sub-Meta 3.1	Gabião	153.439,20	Acumulado (%)		0,00%	33,33%	66,67%	100,00%		
				Acum. Inv. (R\$)			51.146,40	102.292,80	153.439,20		
1	Sub-Meta 3.2	Drenagem e Movimentação de Terra	204.483,14	Acumulado (%)		0,00%	29,34%	58,68%	100,00%		
				Acum. Inv. (R\$)		0,00	60.000,00	120.000,00	204.483,14		
1	Sub-Meta 3.3	Arborização	176.814,40	Acumulado (%)		0,00%	0,00%	22,62%	45,25%	67,87%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)		0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	176.814,40
1	Meta 4.	Trabalho Técnico Social	173.000,00	Acumulado (%)		100,00%					
				Acum. Inv. (R\$)		173.000,00					

Local: Caçador
Data: 27 de agosto de 2019

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: Prefeito Municipal