ITEM	DESCRITIVO	PRAZO CONTRATUAL																				
		DURAÇÃO DOS ENSAIOS E PROJETO EXECUTIVO					DURAÇÃO DA OBRA												RECEBIMENTO DA OBRA			
	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL (R$)
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)	278.019,86	216.410,84	73.768,43	73.768,43	73.768,43	674.263,12	674.263,12	733.933,21	779.480,75	779.480,75	779.480,75	1.512.172,52	1.519.443,03	1.519.443,03	1.519.443,03	1.519.443,03	501.869,15	28.993,11	28.993,11	97.188,97	**13.383.626,65**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**20 meses**																				**2.316.081,81**
1.1	Mobilização/Desmobilização	60.992,28																			60.992,28	121.984,56
1.2	Instalação de Canteiro de Obras	127.575,00	127.575,00																			255.150,00
1.3	Administração Local	29.367,43	22.859,62	7.792,21	7.792,21	7.792,21	71.222,87	71.222,87	77.525,87	82.337,08	82.337,08	82.337,08	159.731,81	160.499,80	160.499,80	160.499,80	160.499,80	53.012,78	3.062,56	3.062,56	10.266,14	1.413.721,60
1.4	Placa de obra (insumo sinapi 4813) - 2 x (3,60m x 1,80m)	6.614,65																				6.614,65
1.5	Operação e Manutenção de Canteiro	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	25.930,55	518.611,00
2	**TERRAPLENAGEM**						**11 meses**															**8.418.101,38**
2.1	Limpeza e Preparo do Terreno						12.630,79	12.630,79	12.630,79													37.892,36
2.2	ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES						267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95	267.605,95					2.943.665,43
2.3	ATERRO COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL						112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59	112.615,59					1.238.771,53
2.4	ATERRO ESTRUTURADO COMPACTADO A 100% DO PI												839.554,41	839.554,41	839.554,41	839.554,41	839.554,41					4.197.772,06
3	**DRENAGEM**									**9 meses**												**960.607,84**
3	Execução de dispositivos de drenagem								53.367,10	106.734,20	106.734,20	106.734,20	106.734,20	106.734,20	106.734,20	106.734,20	106.734,20	53.367,10				960.607,84
4	**PROTEÇÃO VEGETAL DA FACE DO TALUDE ESTRUTURADO**													**5 meses**								**24.840,00**
4.1	Proteção vegetal com placas de tela verde (Grama armada)													4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00				24.840,00
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**5 meses**															**1.476.272,99**
5.1	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação													1.534,52	1.534,52	1.534,52	1.534,52					6.138,06
5.2	Hidrossemeadura das áreas de jazida e bota-fora																	364.590,72				364.590,72
5.3	ALAMBRADO PATRIMONIAL						184.257,37	184.257,37	184.257,37	184.257,37	184.257,37	184.257,37										1.105.544,21
6	**PROJETO EXECUTIVO**	**5 meses**																				**187.722,63**
6.1	Ensaios de Geotecnia Complementares	7.517,12																				7.517,12
6.2	Elaboração de Projeto Executivo	20.022,83	40.045,67	40.045,67	40.045,67	40.045,67																180.205,51